



H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
ACTA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS  
CONTRATO NO. LP-MXL-PP-037-2024 T-PP/006/2024

En la ciudad de Mexicali, B. C., a las 15:00 horas del día 09 de diciembre de 2024, y en base a lo estipulado en el Artículo 69 del Reglamento de La Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con La Misma del Estado de Baja California; se reunieron en el sitio de los trabajos, las personas cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al final de la presente acta, con motivo de formalizar la recepción de los trabajos denominados:

**"REHABILITACIÓN DE PARQUE Y CAMPO DE FÚTBOL, FRACC. VILLAS DEL COLORADO, MEXICALI, B.C."**

La cual se ejecutó al amparo del Contrato de Obra Pública No. LP-MXL-PP-037-2024 T-PP/006/2024, por EMULSIONES Y ASFALTOS DEL NOROESTE, S. DE R.L. DE C.V.

Los cuales consistieron principalmente en:

**REHABILITACIÓN DE PARQUE Y CAMPO DE FÚTBOL, FRACC. VILLAS DEL COLORADO, MEXICALI, B.C.**

A	PRELIMINARES		
A 01	DEMOLICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO SIMPLE, ARMADO, TABIQUE Y/O MAMPOSTERÍA EN DIFERENTES ESPESORES CON EQUIPO MECÁNICO, DE ELEMENTOS TALES COMO CORDONES, BANQUETAS, CUNETAS Y ESTRUCTURAS DIVERSAS.	M3	10.73
A 02	ACARREO EN KILÓMETROS SUBSECUENTES AL PRIMERO DE MATERIAL DE DESPERDICIO PRODUCTO DE DEMOLICIONES A BANCO DE TIRO AUTORIZADO EN EL EJIDO HIPÓLITO RENTERÍA, (VOLUMEN MEDIDO EN SECCIÓN).	M3 KM	242.37
A 03	RETIRO DE PORTERÍA CON TUBO DE ACERO	PZA	2.00
B	CANCHA DE FUTBOL		
B 05	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CATIONICA, EN PROPORCIÓN DE 1.30 LT/M2.	M2	1500.00
B 06	POREO EN ÁREA IMPREGNADA CON ARENA FINA CRIBADA. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	1500.00
B 07	CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN DE 20x30 CM DE CONCRETO PREMEZCLADO NORMAL $f_c=200$ KG/CM2 ARMADO CON 4 VAR No. 4 Y ESTRIBOS No. 2 @20 CM	M	160.80
B 08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASTO SINTÉTICO MARCA ECOTURF MODELO SLIDE PRO ESPECIAL O SIMILAR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: BICOLOR DE POLIETILENO FIBRILADO FB SLIDE 2547 8800 DTEX + XP PRO 5040 (TENCATE), FIBRILADO, RETORCIDOS Y ESTABILIZADOS CON PROTECCIÓN CONTRA RAYOS UV, SEGURO PARA EL MEDIO AMBIENTE, LIBRE DE METALES PESADOS, COLOR: FIELD GREEN + LIME, ALTURA DE LA FIBRA DE 40mm, PESO DE LA FIBRA 1,050 gr/m2 Y PESO TOTAL DE 1,900 gr/m2.	M2	1500.00
C	ACONDICIONAMIENTO FÍSICO		



C 04	CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN DE 15x20 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO $f_c=250$ KG/CM2, ARMADO CON 2 VARILLAS No. 3 Y GRAPAS No. 2 A CADA 20 CM.	M	27.70
C 05	CONSTRUCCIÓN DE FIRME DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO $f_c=250$ KG/CM2, ACABADO PULIDO, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10	M2	30.50
C 07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APARATO DE EJERCICIO BICICLETA INDIVIDUAL, MARCA JUMBO, MODELO AEM-714 O SIMILAR, LARGO=0.80 M, ANCHO=0.50 M, ALTO=1.10 M	PZA	2.00
<b>D REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES</b>			
D 04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARO DE BASQUETBOL Y RED DE NYLON	PZA	2.00
D 05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA CICLÓNICA CAL. 12.5 ABERTURA 64x64 MM.	M2	104.95
<b>E JUEGOS INFANTILES, MOBILIARIO Y ANDADORES</b>			
E 01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGO INFANTIL MARCA JUMBO MÓDULO PARMA EOS-220 10.0 O SIMILAR, MEDIDAS: LARGO=7.50 M, ANCHO=6.50 M, ALTO=3.80 M, CON ESCALERA CURVA, BAJADA DE OLAS DE 1.20 M, BAJADADA DE OLAS DE 1.80 M, ESFERA, PASAMANOS, PANEL GATO PLASTIPANEL, TREPADERO HOJA, BAJADA GIRO, TECHO HORIZONTAL, BARANDAL CON FIGURAS, ESTRUCTURA METÁLICA CON RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE.	PZA	1.00
E 02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOTE DOBLE DE BASURA METÁLICO, MARCA JUMBO, MODELO MUO-0212-1 O SIMILAR, MEDIDAS: LARGO=1.50 M, ANCHO=0.40 M, ALTO=1.00 M, CAPACIDAD DE 70 LT CADA BOTE.	PZA	4.00
<b>F ALUMBRADO</b>			
F 02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIO PROYECTOR HALCON LED SLIM DE 500W, 100-240V	PZA	12.00
F 03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE 10 M DE ALTURA	PZA	3.00
F 04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE DE CONCRETO TIPO RECTANGULAR, CON SECCIÓN UNIFORME DE 50x50 CM Y 170 CM DE ALTURA TOTAL $f_c=210$ KG/CM2, CON 4 ANCLAS DE 3/4"Ø.	PZA	3.00
F 06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIO PROYECTOR HALCON LED SLIM DE 300W, 100-240V	PZA	6.00
F 07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARBOTANTE METÁLICO DE 9.15 M DE ALTURA	PZA	2.00
F 08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE DE CONCRETO PREFABRICADA TIPO RECTANGULAR-PIRAMIDAL, CON SECCIÓN SUPERIOR DE 33x33 CM Y SECCIÓN INFERIOR DE 40x40 CM, 50 CM DE ALTURA EN LA PARTE PIRAMIDAL Y 120 CM EN LA PARTE RECTANGULAR, $f_c=210$ KG/CM2, CON 4 ANCLAS DE 3/4"Ø, MCA. CENMEX O SIMILAR.	PZA	2.00
F 10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED TIPO AUTOBAHN DE 68 W, 9700 LÚMENES, 120-277V, CURVA DE DISTRIBUCIÓN II, 4000K CCT, 70 CRI Min, 2 TORNILLOS DE SUJECIÓN, CAT. ATBM P05 MVOLT R2 MCA. AMERICAN ELECTRIC	PZA	10.00
F 11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARBOTANTE METÁLICO DE 7.0 M DE ALTURA, SECCIÓN CÓNICO CIRCULAR, CON 01 BRAZO TIPO I DE 1.80 M, FIJADOS CON TRES TORNILLOS, MARCA POLESA, ISESA O SIMILAR	PZA	7.00
F 12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE DE CONCRETO TIPO RECTANGULAR, CON SECCIÓN UNIFORME DE 40x40 CM Y 120 CM DE ALTURA TOTAL, $f_c=210$ KG/CM2	PZA	7.00
F 16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE FIBRA DE VIDRIO CON TAPA DE CONCRETO POLÍMÉRICO DE 0.45x0.45x0.65 m.	PZA	3.00
F 18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE MEDICIÓN ARMADO NORMA M-2, CON BASE DE MEDICIÓN INTEGRAL 1F-3H, 100A, 120/240V.	PZA	1.00



F 19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA, 1F-3H, 240/120 V, 100 AMP, 08 CIRCUITOS TIPO QO PARA SOBREPONER, NEMA 3R, MCA. SQUARE-D, CAT. QO816L100RB.	PZA	1.00
F 22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTOR MAGNÉTICO DE 2 POLOS, 40 AMP, 240 V, MCA. SQUARE-D.	PZA	3.00
F 23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FOTOCELDA TIPO CAJA RECTANGULAR 1800W, 120-277V, MCA. ALR.	PZA	1.00
F 24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH DE TRES POSICIONES ON-OFF-ON EN CAJA NEMA 3R, MARCA SQUARE-D No. CAT. 6HK60.	PZA	3.00
F 25	CONSTRUCCIÓN DE MURETE DE MEDICIÓN TIPO "H" DE 0.80 M DE ANCHO X 0.40 M DE FONDO Y 1.89 M DE ALTO, LOSA DE PISO DE CONCRETO ARMADO Y 60 CM DE BANQUETA EN AMBOS LADOS, ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, MURO A BASE DE BLOCK DE 6"x8"x16" ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, CELDAS COLADAS @ 60 CM CON CONCRETO $f_c=180$ KG/CM <sup>2</sup> CON VS DE 1/2"Ø VERTICAL, LOSA DE CUBIERTA DE CONCRETO ARMADO $f_c=210$ KG/CM <sup>2</sup> .	PZA	1.00
EXT	EXTRAORDINARIOS DE OBRA		
EXT 01	CONSTRUCCIÓN DE BASE HIDRÁULICA DE 15 CM DE ESPESOR COMPACTO, CON MATERIAL DE BANCO PÉTRICO TRITURADO CON VRS MÍNIMO DE 100%, TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO DE 1 1/2", COMPACTADA AL 100% DE LA PRUEBA AASHTO MODIFICADA.	M2	1500.00
EXT 02	REHABILITACIÓN DE PORTERÍAS EXISTENTES.	PZA	2.00
EXT 03	RELLENO CON GROUT EN BASE DE CONCRETO Y POSTE DE LUMINARIA. CON DIMENSIONES DE HASTA 40 X 40 CM X 5 CM.	PZA	10.00
EXT 04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APARATO DE EJERCICIO ELÍPTICA BALANCE, MARCA JUMBO, MODELO OKST-T08X, MEDIDAS: LARGO=0.53 M, ANCHO=0.27 M, ALTO=1.48 M, INCLUYE: FIJACIÓN A FIRME DE CONCRETO CON PERNOS ANCLA.	PZA	2.00
EXT 05	CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN DE 10x25 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO $f_c=250$ KG/CM <sup>2</sup> , ARMADO CON 2 VARILLAS No. 3 Y GRAPAS No. 2 A CADA 20 CM.	M	270.00
EXT 06	PINTURA A UNA MANO DE PERFILES TUBULARES DE ENTRE 3" Y 4" DE DIÁMETRO EN MÓDULOS DE JUEGO EXISTENTES.	M	138.00

En este acto, el **C. Óscar Adolfo Sánchez Álvarez**, representante legal de la empresa **EMULSIONES Y ASFALTOS DEL NOROESTE, S. DE R.L. DE C.V.**, responsable de la ejecución de los trabajos, hace entrega a la residencia de supervisión de la Dirección de Obras Públicas, los documentos relativos a planos de obra terminada.

En vista de lo anteriormente consignado, el **Ing. Alberto Ibarra Ojeda**, en su carácter de **Director de Obras Públicas**, recibe de **EMULSIONES Y ASFALTOS DEL NOROESTE, S. DE R.L. DE C.V.**, a través de su representante legal, **C. Óscar Adolfo Sánchez Álvarez**, los trabajos anteriormente descritos.

Para constancia de la misma, se levanta la presente acta y sabedores de su alcance y contenido, firman en esta los que en ella intervinieron, siendo las 16:00 hrs. del día 09 de diciembre de 2024 y previa lectura que se da al acta.



ENTREGA

EMULSIONES Y ASFALTOS DEL  
NOROESTE, S. DE R.L. DE C.V.


  
C. ÓSCAR ADOLFO SÁNCHEZ ÁLVAREZ  
REPRESENTANTE LEGAL

RECIBE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

  
ING. ALBERTO IBARRA OJEDA  
DIRECTOR

TESTIGO

  
ING. ALEX ALBERTO ARMENTA RENDÓN  
JEFE DEPTO. DE EJECUCIÓN Y CONTROL  
DE OBRA VIAL

TESTIGO

  
ING. BENJAMÍN CHÁVEZ LÓPEZ  
RESIDENTE DE SUPERVISIÓN