



H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS

CONTRATO NO. LP-MXL-PP-038-2024 T-PP/007/2024

En la ciudad de Mexicali, B. C., a las 12:00 horas del día 20 de noviembre de 2024, y en base a lo estipulado en el artículo 69 de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con La Misma del Estado de Baja California y el Artículo 69 de su Reglamento; se reunieron en el sitio de los trabajos, las personas cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al final de la presente acta, con motivo de formalizar la recepción de los trabajos denominados:

"PAVIMENTACIÓN DE CALLE 10, DE CARRETERA ESTATAL NO. 6 A CALLE MÉXICO, POBLADO PAREDONES, B.C."

La cual se ejecutó al amparo del contrato No. LP-MXL-PP-038-2024 T-PP/007/2024 por NORBAJA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.

Los cuales consistieron principalmente en:

A PAVIMENTACION

A 01	EXCAVACIÓN EN CORTE EN MATERIAL TIPO "A" PARA FORMACIÓN DE TERRACERÍAS.	M3	704.28
A 02	ACARREO EN KILÓMETROS SUBSECUENTES AL PRIMERO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES Y CORTES	M3 KM	15050.00
A 04	TRATAMIENTO DEL TERRENO NATURAL EN UN ESPESOR PROMEDIO DE 30 CM COMPACTO,	M2	3927.00
A 05	CONSTRUCCIÓN DE BASE HIDRÁULICA DE 25 CM DE ESPESOR COMPACTO, CON MATERIAL DE BANCO PÉTREO TRITURADO CON VRS MÍNIMO DE 100%, TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO DE 1 1/2", COMPACTADA AL 100% DE LA PRUEBA AASHTO MODIFICADA.	M2	3927.00
A 06	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CATIONICA IMPREMAX 400, EN PROPORCIÓN DE 1.30 LT/M2.	M2	3927.00
A 07	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO ECR-60 EN PROPORCIÓN DE 0.50 LT/M2.	M2	3243.00
A 08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTO, CON MEZCLA ELABORADA EN PLANTA Y EN CALIENTE CON MATERIAL PÉTREO TRITURADO DE TAMAÑO NOMINAL DEL AGREGADO DE 3/4" Y CEMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO CON POLÍMERO TIPO I, GRADO PG 76-22.	M2	3243.00
B	OBRA COMPLEMENTARIA		
B 01	BAJADA DE POZO DE VISITA HASTA NIVEL INFERIOR DE LA CAPA SUBRASANTE,	PZA	4.00
B 03	RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA DE 24"Ø A UNA ALTURA DE HASTA 0.80 M,	PZA	4.00



B 04	CONSTRUCCIÓN DE ANILLO DE CONCRETO OCTAGONAL PARA BROCAL DE 24"Ø, DE 20 CM DE ESPESOR,	PZA	5.00
B 06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGO DE BROCAL Y TAPA DE 24"Ø DE FoFo, PARA POZO DE VISITA DE DRENAJE SANITARIO O PLUVIAL,	PZA	5.00
C	SEÑALAMIENTO VIAL		
C 01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL RESTRICTIVA SR-06 "ALTO" DE 61x61 CM, FABRICADOS CON LÁMINA GALVANIZADA GAUGE 0.08", ACABADO REFLECTIVO SERIE T6500 AVERY.	PZA	6.00
C 02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL INFORMATIVA SII-6 "NOMENCLATURA" CON 4 TABLEROS DE UN SOLO LADO DE 20x90 CM Y SEÑAL RESTRICTIVA SR-06 "ALTO" DE 61x61 CM, FABRICADOS CON LÁMINA GALVANIZADA GAUGE 0.08", ACABADO REFLECTIVO SERIE T6500 AVERY.	PZA	8.00
C 03	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MARCA EN EL PAVIMENTO TIPO M-1 "RAYA SENCILLA CONTINUA O DISCONTINUA SEPARADORA DE CARRIL O ACOTAMIENTO O ESTACIONAMIENTO" DE 10 CM DE ANCHO, CON PINTURA TERMOPLÁSTICA COLOR AMARILLA O BLANCA, APLICACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS Y MEZCLADO CON MICROESFERA EN RELACIÓN DE 480 GR/M2.	M	329.48
C 04	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MARCA EN EL PAVIMENTO TIPO M-7 "RAYA DE ALTO O DE PARADA" DE 40 CM DE ANCHO, CON PINTURA TERMOPLÁSTICA COLOR AMARILLA O BLANCA, APLICACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS Y MEZCLADO CON MICROESFERA EN RELACIÓN DE 480 GR/M2.	M	55.84
C 05	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MARCA EN EL PAVIMENTO TIPO M-8 "RAYA PARA CRUCE DE PEATONES" DE 20 CM DE ANCHO, CON PINTURA TERMOPLÁSTICA COLOR AMARILLA O BLANCA, APLICACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS Y MEZCLADO CON MICROESFERA EN RELACIÓN DE 480 GR/M2.	M	241.87
C 07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIALETA MARCA ENNIS-FLINT STIMSONITE MODELO C80 DE DOS CARAS REFLEJANTES DE 11.6x8.1x1.8 CM, DE 71 GRAMOS, COLOR BLANCO O AMARILLO, PARA FIJAR CON PEGAMENTO EPÓXICO O BITUMINOSO, DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA.	PZA	290.00
C 08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA DE 4'x8',	PZA	1.00
D	SEÑALAMIENTO DE PROTECCION DE OBRA		
D 01	RENTA POR SEMANA (24 HR/DÍA) DE DELINEADOR DE PLÁSTICO FLUORESCENTE DE 1.05 M DE ALTO, CON FRANJAS REFLEJANTES DE ALTA INTENSIDAD Y BASE PARA PAVIMENTO, EN ÓPTIMAS CONDICIONES	PZA/SEM	80.00
D 02	RENTA POR SEMANA (24 HR/DÍA) DE CINTA DE HULE AMARILLA PARA DELIMITACIÓN DE CARRIL Y ZONA DE TRABAJO, EN ÓPTIMAS CONDICIONES	M/SEM	339.99
D 03	RENTA POR SEMANA (24 HR/DÍA) DE SEÑALAMIENTO PARA PROTECCIÓN EN OBRAS DE 1.78x0.55 M CON LEYENDAS, BASE METÁLICA Y LÁMINA GALVANIZADA DE 0.080" DE ESPESOR, EN ÓPTIMAS CONDICIONES	PZA/SEM	10.00
EXT	EXTRAORDINARIOS		
EXT-01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE 3/4" Ø Y DE HASTA 35.00 M DE LONGITUD, CON CONEXIÓN A LÍNEA DE 4" Ø HASTA LÍMITE DE PROPIEDAD DEL PREDIO, CON TUBO DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD SDR-9, PIEZAS ESPECIALES DE ACUERDO A PLANOS DE PROYECTO, (LLAVE DE PASO DE BRONCE) REGISTRO DE PLÁSTICO PARA MEDIDOR.	PZA	1.00
EXT-02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE 3/4" Ø Y DE HASTA 40.00 M DE LONGITUD, CON CONEXIÓN A LÍNEA DE 2" Ø HASTA LÍMITE DE PROPIEDAD DEL PREDIO, CON TUBO DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD SDR-9, PIEZAS ESPECIALES DE ACUERDO A PLANOS DE PROYECTO, (LLAVE DE PASO DE BRONCE, ABRAZADERAS DE PVC DE 2") REGISTRO DE PLÁSTICO PARA MEDIDOR.	PZA	1.00
EXT-03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE 3/4" Ø Y DE HASTA 57.00 M DE LONGITUD, CON CONEXIÓN A LÍNEA DE 2" Ø HASTA LÍMITE DE PROPIEDAD DEL PREDIO, CON TUBO DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD SDR-9, PIEZAS ESPECIALES DE ACUERDO A PLANOS DE PROYECTO, (LLAVE DE PASO DE BRONCE, ABRAZADERAS DE PVC DE 2") REGISTRO DE PLÁSTICO PARA MEDIDOR.	PZA	1.00
EXT-04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE 3/4" Ø Y DE HASTA 60.00 M DE LONGITUD, CON CONEXIÓN A LÍNEA DE 2" Ø HASTA LÍMITE DE PROPIEDAD DEL PREDIO, CON TUBO DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD SDR-9, PIEZAS ESPECIALES DE ACUERDO A PLANOS DE PROYECTO, (LLAVE DE PASO DE BRONCE, ABRAZADERAS DE PVC DE 2") REGISTRO DE PLÁSTICO PARA MEDIDOR.	PZA	1.00



EXT-05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE 3/4" Ø Y DE HASTA 59.00 M DE LONGITUD, CON CONEXIÓN A LÍNEA DE 4" Ø HASTA LÍMITE DE PROPIEDAD DEL PREDIO, CON TUBO DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD SDR-9, PIEZAS ESPECIALES DE ACUERDO A PLANOS DE PROYECTO, (LLAVE DE PASO DE PVC) REGISTRO DE PLÁSTICO PARA MEDIDOR.	PZA	1.00
EXT-06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE 3/4" Ø Y DE HASTA 43.00 M DE LONGITUD, CON CONEXIÓN A LÍNEA DE 4" Ø HASTA LÍMITE DE PROPIEDAD DEL PREDIO, CON TUBO DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD SDR-9, PIEZAS ESPECIALES DE ACUERDO A PLANOS DE PROYECTO, (LLAVE DE PASO DE PVC) REGISTRO DE PLÁSTICO PARA MEDIDOR.	PZA	1.00
EXT-07	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE DESCARGA DOMICILIARIA DE 6"Ø DE HASTA 6.00 M DE LONGITUD, HASTA LÍMITE DE PROPIEDAD DEL PREDIO CON TUBERÍA DE PVC SDR-35 DE 6"Ø, PIEZAS ESPECIALES DE ACUERDO A PLANOS DE PROYECTO.	M	7.00
EXT-08	BAJADA DE TOMA DOMICILIARIA DE 3/4" Ø Y DE HASTA 3.00 M DE LONGITUD.	PZA	1.00
EXT-09	BAJADA DE TOMA DOMICILIARIA DE 3/4" Ø Y DE HASTA 8.00 M DE LONGITUD.	PZA	1.00
EXT-10	REPOSICIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE 3/4"Ø Y DE HASTA 4.00 M DE LONGITUD, CON CONEXIÓN A LÍNEA DE 4"Ø HASTA LÍMITE DE PROPIEDAD DEL PREDIO, CON TUBO DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD SDR-9, PIEZAS ESPECIALES DE ACUERDO A PLANOS DE PROYECTO, REGISTRO DE PLÁSTICO PARA MEDIDOR.	PZA	2.00
EXT-11	REPOSICIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE 3/4"Ø Y DE HASTA 4.00 M DE LONGITUD, CON TUBO DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD SDR-9.	PZA	3.00
EXT-12	REPARACION DE TOMAS DOMICILIARIAS DE PVC DE 3/4" DE DIAMETRO	PZA	1.00
EXT-13	CONSTRUCCIÓN DE DISPOSITIVO REDUCTOR DE VELOCIDAD SOBRE LA VIALIDAD DE 1.50 M DE ANCHO Y 10 CMDE ESPESOR A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO	ML	24.00

En este acto, **C. MARTÍN ALFREDO GÁMEZ LÓPEZ**, Administrador Único de la Empresa **NORBAJA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.**, responsable de la ejecución de los trabajos, hace entrega a la residencia de supervisión de la Dirección de Obras Públicas, los documentos relativos a planos de obra terminada.



En vista de lo anteriormente consignado, el **Ing. Alberto Ibarra Ojeda**, en su carácter de **Director de Obras Públicas**, recibe de **NORBAJA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.**, a través de su Administrador Único, los trabajos anteriormente descritos.

Para constancia de la misma, se levanta la presente acta y sabedores de su alcance y contenido, firman en esta los que en ella intervinieron, siendo las 13:30 horas del día 20 de noviembre de 2024 y previa lectura que se da al acta.

ENTREGA

**NORBAJA INFRAESTRUCTURA
S.A. DE C.V.**

**C. MARTÍN ALFREDO GÁMEZ LÓPEZ
ADMINISTRADOR ÚNICO**

RECIBE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

**ING. ALBERTO IBARRA OJEDA
DIRECTOR**

TESTIGO

**ING. ALEX ALBERTO ARMENTA RENDÓN
JEFE DEPTO. DE EJECUCIÓN Y CONTROL
DE OBRA VIAL**

TESTIGO

**ING. ADÁN EDUARDO ANGULO LÓPEZ
RESIDENTE DE SUPERVISIÓN**